



Memo met update van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding depot 8.

De oplevering van depot 8 was zoals gepland op 10 december 2017. Daaruit is een relatief korte lijst met opleverpunten ontstaan. Meeste van deze punten zijn reeds opgepakt en uitgevoerd. Een aantal wordt komende periode afgerond, o.a. laatste aanpassingen aan de parkeerplaats en de verplaatste fietsenstalling. Daarna kan de definitieve financiële afronding plaatsvinden.

Op 31 januari 2018 was een feestelijk moment met een officiële opening. Voor het programma van die middag is een samenwerking gezocht met de Voorzitters van Vrienden Stichtingen. Alle betrokkenen hebben het op prijs gesteld en de genodigden spraken van een geslaagde middag. Iedereen was zeer onder de indruk van depot 8.

Met betrekking tot ingebruikname van depot 8 staan er nog paar laatste punten open. Ten eerste moet nog een aanpassing plaatsvinden bij de kasten. Een aantal planken is niet helemaal volgens afspraken uitgevoerd en geplaatst. Ten tweede, moeten er nog op een aantal plaatsen ophogingen gemaakt worden.

Depot 8 kan inmiddels in gebruik genomen worden. De voorwaarde die we hanteerden is (net als bij de bouw in 2012), dat het klimaat minimaal twee maanden stabiele vereiste waarden heeft. Dat is inmiddels wel het geval.

De financiële stand van zaken rondom de uitbreiding kan op dit moment als onderstaand globaal worden weergegeven. Het is geen definitieve eindstand gezien een aantal werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. Deze werkzaamheden zijn overigens al geraamd in de onderstaande post meer en minder werk.

Korte update stand van zaken kosten uitbreiding d.d. 05.06.2018

Budget zoals vastgesteld door het bestuur:

Vorbereidingskosten € 35.000
Investeringskosten (bouw, indirect, inrichting, onvoorzien) €976.000

Totaal	€ 1.011.000
---------------	--------------------

Uitgaven

Bouwkosten € 821.313
Overige kosten € 19.800
Nog te voldoen 2 laatste termijnen (AdS en Bomefa) € 94.000
Diverse meer/minderwerk* € 25.740

Totaal	€ 960.853
---------------	------------------

**Gedeelte van deze kosten zullen pas na afronden werkzaamheden betaald worden*

Archief inrichting: Bomefa

De archiefkasten leverancier Bomefa, die de kasten voor al onze depot heeft geleverd heeft in de week van 21 mei faillissement aangevraagd. Inmiddels is de curator bezig met het uitwerken van mogelijke opties, waaronder doorstart.

Stand van zaken nu is:

- Bomefa moet nog opzetstukken leveren voor secties met uittrekplank. Die zijn volgens mijn contactpersoon reeds geproduceerd, maar mochten van de curator het magazijn niet verlaten
- Bomefa heeft nog geen opzetstukken gemaakt voor alle kasten ivm iets te lage bovenste plankruimte
- Het RAR heeft de betaling 2 en 3 (samen 60% van de totale prijs) achtergehouden ivm niet naar tevredenheid opleveren van de kasten

Op dit moment is het wachten op de actie van de curator met betrekking tot het herstellen van de fouten en financiële afwikkeling ervan.